

## **Záznam o postupu při zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění**

### **VEŘEJNÝ ZADAVATEL:**

**Město Vrchlabí**

Sídlo: Zámek č.p.1, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00278475

(dále jen „zadavatel“)

### Veřejná zakázka

**Název: „Vrchlabí\_Jihoslovanská ulice\_rekonstrukce komunikace, parkoviště –  
dodatečné stavební práce“**

#### **1. Druh a předmět veřejné zakázky :**

druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění

druh veřejné zakázky: stavební práce

ev.číslo: 26-2015

2. V průběhu realizace díla „**Vrchlabí\_Jihoslovanská ulice\_rekonstrukce komunikace, parkoviště**“, jehož zhotovitelem je firma M – SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ:42196868 (SOD 2015/12), a to na základě podlimitní veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení, zjistil zadavatel, že pro jeho řádné provedení jsou nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností – v daném případě se jednalo o nedostatečné hloubkové uložení stávajícího STL plynovodu.

Zadavatel, na základě kvalifikovaného odhadu předpokládané ceny této veřejné zakázky, který byl menší než 30% ceny původní veřejné zakázky, postupoval při jejím zadání dle ust. § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

Ve smyslu ust. § 34 odst. 5 písm. b) ZVZ se v takovém případě nevyžaduje písemná výzva, zadavatel pak je povinen pořídit písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací včetně ceny.

Písemný soupis dodatečných stavebních prací je obsažen ve změnovém listu, který je současně cenovou nabídkou zhotovitele.

Nezbytnost dodatečných stavebních prací vyplývá z těchto skutečností:

V průběhu plnění veřejné zakázky „**Vrchlabí\_Jihoslovanská ulice\_rekonstrukce komunikace, parkoviště**“ bylo při pracích na odkrývání pláň pod zpevněnými plochami a komunikacemi zjištěno původní potrubí STL plynovodu s nedostatečným krytím. Bez přeložení STL plynovodu nemohlo být pokračováno na rekonstrukci komunikace a přilehlých chodníků. Plynové potrubí muselo být výškově přeloženo za dohledu RWE.

Soupis takto vzniklých dodatečných stavebních prací je uveden ve změnovém listu č. 1, na základě kterého učinil dodavatel původní veřejné zakázky cenovou nabídku na tuto veřejnou zakázku ve výši 311.123,21 Kč bez DPH.

Zadavatel není povinen pro tento způsob zadání veřejné zakázky ustanovovat komisi pro otevírání obálek a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek.

Zadavatel tedy pro toto jednací řízení bez uveřejnění ustanovil tříčlennou pracovní skupinu, která provedla úkony nezbytné v tomto řízení a zpracovala o jeho provedení tento záznam.

Tato pracovní skupina zkontrolovala způsob ocenění a posoudila cenu stavebních prací jako cenu obvyklou, odpovídající cenové nabídce obdobných prací obsažených v původní cenové

nabídce zhotovitele na splnění veřejné zakázky „Vrchlabí\_Jihoslovanská ulice\_rekonstrukce komunikace, parkoviště“.

Pracovní skupina doporučila přijetí shora uvedené nabídky na splnění veřejné zakázky **Vrchlabí\_Jihoslovanská ulice\_rekonstrukce komunikace, parkoviště – dodatečné stavební práce** firmě M – SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868 za cenu ve výši 311.123,21 Kč bez DPH, a to formou uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/12, kterou je sjednáno plnění původní veřejné zakázky.

Vrchlabí: 09.10.2015

Pracovní skupina:

Příjmení a jméno:

Podpis:

POHL JIRÍ

RYNDOVA ELISKA

PLAŠIL ALFRED