

DODATEK Č.2

smlouvy o dílo

číslo stavby objednatele: 2015/12

Číslo stavby/smlouvy zhotovitele: 923115089/23-SOD-2015-089

Smluvní strany

Objednatel:	Město Vrchlabí
Zastoupený:	Ing. Janem Sobotkou, starosta města
Adresa:	Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO:	00 278 475
DIČ:	CZ00278475
Bankovní spojení:	Komerční banka Vrchlabí
Číslo účtu:	107-976260277/0100
Zhotovitel:	M – SILNICE a.s.
Sídlo:	Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem, na základě plné moci
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu:	1080015329/0800
IČO:	421 96 868
DIČ:	CZ42196868
Telefon:	495 847 111
Fax:	-
E-mail:	sever@msilnice.cz
http//:	www.msilnice.cz
Adresa pro doručování (je-li odlišná od sídla zhotovitele):	
M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín	

uzavírají spolu dodatek č. 2 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

- 1) Smluvní strany konstatují, že se během realizace díla dle této smlouvy objevila nutnost provést souběžně s plněním díla dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v PD. Práce nebyly součástí plnění dle shora uvedené smlouvy, ale jsou k realizaci díla dle této smlouvy nezbytné.
- 2) Objednatel proto tímto dodatkem objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění díla dle této smlouvy dodatečné stavební práce jejichž oceněný soupis je nedílnou přílohou tohoto dodatku, a to **za tuto dohodnutou cenu:**

Změnové listy :

ZL 2 přeložka ČEZ, bourací práce podél plotů, vyztužení zatrubnění náhonu pod komunikací **271.947,90 Kč**
(Vrchlabí_Jihoslovanská ulice_rekonstrukce komunikace, parkoviště –
dodatečné stavební práce II.)

Dodatečné stavební práce celkem :

271.947,90 Kč

- 3) Smluvní strany zároveň rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se započtením víceprací dle tohoto dodatku č.2

Smlouva o dílo	10 446 817,86 Kč
Dodatek č.1	311 123,21 Kč
Dodatek č.2	271 947,90 Kč
<hr/>	
Cena bez DPH	11 029 888,97 Kč
DPH 21%	2 316 276,68 Kč
Cena celkem včetně DPH	13 346 165,65 Kč

- 4) Termín dokončení díla stanovený v čl. 3. Termíny plnění díla na 30.11.2015 se ruší a nahrazuje se termínem dokončení díla nejpozději do 30.05.2016. Důvodem prodloužení lhůty plnění díla jsou vyvolané dodatečné přeložky kabelových vedení ČEZ - rozšíření rozsahu prací včetně administrace s majitelem inženýrských sítí, řešení vyztužení železobetonovou konstrukcí nedostatečně hloubkově uloženého zatrubněného náhonu pod komunikací statikem včetně komunikace s dodavatelem potrubí z Německa a klimatickými podmínkami v nastávajícím zimním období.
- 5) Tímto dodatkem nedotčená ujednání shora uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti..
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, po dvou pro každou smluvní stranu.

Ve Vrchlabí dne : 25.11.2015

V Hradci Králové dne : 25.11.2015

.....
Za objednatele :
Ing. Jan SOBOTKA
starosta města Vrchlabí

.....
Za zhotovitele:
Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel
M – SILNICE a.s.