

DODATEK č. 3

Smlouvy o dílo Číslo smlouvy objednatele : 2021/07 Číslo stavby zhotovitele 21080004

Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Město Vrchlabí
Zastoupený:	Ing. Janem Sobotkou, starosta města
Adresa:	Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO:	00 278 475
DIČ:	CZ00278475
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.2. Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
Sídlo:	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Zastoupený:	Ing. Karel Volf, MBA, jednatel a Ing. Petr Záborský, jednatel
IČO:	25021915
DIČ:	CZ25021915
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

uzavírají spolu dodatek č. 3 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

1) Smluvní strany se dohodly na změně obsahu závazku vyplývajícího ze shora uvedené smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem: „**Sportovně rekreační areál Vejsplachy – krytý bazén vč. infrastruktury**“, realizované v režimu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon“).

2) Rozsah změn obsahu závazku je specifikován ve změnových listech potvrzených oběma smluvními stranami, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo. V příslušném změnovém listu je pak i ocenění víceprací a méněprací vyplývajících z dohody o změně obsahu závazku dle příslušného změnového listu.

3) Změny obsahu závazku jsou pro účely aplikace příslušných ustanovení § 222 Zákona rozděleny takto:

a) změny obsahu závazku sjednané v režimu ust. § 222 odst. 4) Zákona:

ZL č. 46	předmět změny: Změna zábradlí na střeše, záchytný systém
ZL č. 61	předmět změny: SO 102 D 144 – silno gastro
ZL č. 63	předmět změny: Odpočet INT 60
ZL č. 64	předmět změny: Odpočet Terminál
ZL č. 73	předmět změny: Odpočet extenzivní zelené střechy
ZL č. 80	předmět změny: Změna pomocných konstrukcí pro venkovní opěrnou zeď
ZL č. 88	předmět změny: Propojení vodovodního potrubí od ak. nádrže po kotelnu
ZL č. 89	předmět změny: VCP slaboproud

ZL č. 92 předmět změny: Odpočet střešních chodníků
ZL č.97 předmět změny: navýšení cen inflace

Celková hodnota změny obsahu závazku:

vícepráce: 10.239.868,82 Kč
méněpráce: - 3.239.394,09 Kč

b) změny obsahu závazku sjednané v režimu ust. § 222 odst. 6) Zákona:

ZL č. 48 předmět změny: SDK antikoroziční úpravy C3 za C4
ZL č. 49 předmět změny: Obklady a dlažby
ZL č. 51 předmět změny: Lapol pro gastro
ZL č. 54 předmět změny: Tepelná izolace dešťové kanalizace
ZL č. 56 předmět změny: MaR
ZL č. 57 předmět změny: Gastro – vpust'
ZL č. 58 předmět změny: SO102 D11 silno hromosvod
ZL č. 59 předmět změny: Vícepráce na ZTI a UT
ZL č. 60 předmět změny: MaR – elektroměry s dálkovým odečtem
ZL č. 62 předmět změny: VZT příplatky za RAL
ZL č. 65 předmět změny: Odpočet omítky, přípočet výztuh
ZL č. 66 předmět změny: SDK změny I.část
ZL č. 68 předmět změny: Ocelová konstrukce doplnění
ZL č. 69 předmět změny: WEDI desky a mozaika na hraně bazénu
ZL č. 70 předmět změny: Dveřní mřížky
ZL č. 72 předmět změny: Změna typu betonu - terasa
ZL č. 74 předmět změny: Změna VZT větrání kanceláře ředitele
ZL č. 75 předmět změny: Světelný 3D nápis AQUACENTRUM
ZL č. 76 předmět změny: Clona č.15 VZT
ZL č. 77 předmět změny: Úprava Z21 změna poklopu
ZL č. 82 předmět změny: úprava HUP
ZL č. 85 předmět změny: světelný 3D nápis – stavební připravenost
ZL č. 86 předmět změny: Doplnění zařízení pro větrání místnost č. 102 2.P.P.
ZL č. 87 předmět změny: D+M tepelných izolací s oplechováním zařízení č.4
ZL č. 90 předmět změny: Malby – změna RAL
ZL č. 91 předmět změny: Doplnění zařízení pro větrání m.č. 104 v 2.P.P.
ZL č. 94 předmět změny: SDK kapotáž přívodního potrubí do tobogánové věže
ZL č. 95 předmět změny: Přípojka NN, výkop a ukládka kabelu od silnice k TS
ZL č. 96 předmět změny: Dveře – změna PBŘ

Celková hodnota změny obsahu závazku:

Vícepráce: 3.396.658,44 Kč
méněpráce: - 1.629.989,28 Kč

c) změny obsahu závazku sjednané v režimu ust. § 222 odst. 7) Zákona:

ZL č. 53 předmět změny: Změna materiálu hydroizolačního pásu
ZL č. 81 předmět změny: Materiálová záměna dřevěného obkladu
ZL č. 83 předmět změny: Materiálová záměna podlahy m.č. 325 a 322, čedičová
dlažba

Celková hodnota změny obsahu závazku:

Vícepráce: 1.535.381,17 Kč
Méněpráce. - 1.535.381,17 Kč

4) Smluvní strany pro právní jistotu obou stran rekapitulují dopady shora uvedených změn obsahu závazku do celkové ceny díla sjednané dle shora uvedené smlouvy o dílo takto:

Původní cena díla:	188.211.737,60 Kč bez DPH
Vícepráce dle odstavce 3 písm. a)-c) dle dodatku č.1	10.448.666,02 Kč bez DPH
Méněpráce dle odstavce 3 písm. a)-c) dle dodatku č.1	- 13.029.385,88 Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č.1 celkem:	185.631.047,74 Kč bez DPH
-----------------------------------	---------------------------

Vícepráce dle odstavce 3 písm. a)-c) dle tohoto dodatku.	15.171.908,43 Kč bez DPH
Méněpráce dle odstavce 3 písm. a)-c) dle tohoto dodatku	- 6.404.764,54 Kč bez DPH

Nová cena díla dle tohoto dodatku: 194.398.191,63 Kč bez DPH

5) Objednatel provedl kontrolu hodnotového vyjádření změn obsahu závazku ve vazbě na limity stanovené v jednotlivých odstavcích § 222 ZZVZ a zjistil, že tímto dodatkem sjednané změny obsahu závazku těmto limitům vyhovují.

Hodnotové vyjádření jednotlivých typů změn obsahu závazku je součástí sumarizace změnových listů, která je nedílnou součástí tohoto dodatku shora uvedené smlouvy. Jednotlivé změnové listy, na které tento dodatek a jeho příloha odkazuje, má v originále k dispozici každá ze smluvních stran. Odůvodnění provedených změn díla a jejich kategorizace dle § 222 ZZVZ je součástí změnových listů.

6) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

7) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle a došlo k dohodě v celém rozsahu tohoto dodatku.

8) Tímto dodatkem nedotčená ujednání shora uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Vrchlabí, dne 28.11.2022

V Praze dne 28.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan SOBOTKA
starosta města Vrchlabí

.....
Ing. Karel Volf, MBA
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

.....
Ing. Petr Záborský
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.