

Název akce	Sportovní rekreační areál Vejsplachy – krytý bazén vč. infrastruktury		Cena díla
Objednatel	Město Vrchlabí		
Zhotovitel	Metrostav DiZ s.r.o.		
			188 211 767,60 Kč

Číslo ZL	Předmět změny	cena bez DPH			dopad na SoD nová cena díla bez DPH
		přípočty	odpočty	celkem	
01	Revize č. 1 PD - drobná úprava předmětu díla objednatelem	150 841,41 Kč	-271 112,97 Kč	-120 271,56 Kč	188 091 496,04 Kč
02	Oprava početních chyb v rekapitulacích rozpočtu SoD	114 486,79 Kč	0,00 Kč	114 486,79 Kč	188 205 982,83 Kč
03	Odpočet duplicitních položek z rozpočtu SoD	0,00 Kč	-54 889,31 Kč	-54 889,31 Kč	188 151 093,52 Kč
04	Podtlakový systém odvodnění	92,58 Kč	-1 193,70 Kč	-1 101,12 Kč	188 149 992,39 Kč
05	Změna provedení hydroizolace spodní stavby	3 298 781,03 Kč	-4 406 448,17 Kč	-1 107 667,14 Kč	187 042 325,25 Kč
06	Chybějící strop 1NP	1 017 471,13 Kč	0,00 Kč	1 017 471,13 Kč	188 059 796,38 Kč
07	Dispozice WC a sprch (změna cíhel tl.) - neřešeno v dodatku č.1			0,00 Kč	188 059 796,38 Kč
08	Dveře parní lázeň	0,00 Kč	-43 074,90 Kč	-43 074,90 Kč	188 016 721,48 Kč
09	Střecha	611 243,12 Kč	-349 512,95 Kč	261 730,17 Kč	188 278 451,65 Kč
10	Odpočet zámečnické kontrukce	0,00 Kč	-21 262,84 Kč	-21 262,84 Kč	188 257 188,81 Kč
11	Změna technologie provedení stabilizace zemní pláně	652 125,00 Kč	-1 676 271,21 Kč	-1 024 146,21 Kč	187 233 042,60 Kč
12	Výžtuž podkladní beton - na přesahy, odpočet dle skutečnosti - neřešeno v dodatku č.1			0,00 Kč	187 233 042,60 Kč
13	Zásyp pod budoucí přístavbou (použit recykliát místo zeminy) - neřešeno v dodatku č.1			0,00 Kč	187 233 042,60 Kč
14	Drenáž na úrovni 1.PP (1ks šachty navíc ve VV)	0,00 Kč	-15 974,70 Kč	-15 974,70 Kč	187 217 067,90 Kč
15	Recykliát - odpočet materiálu a práce	0,00 Kč	-130 097,72 Kč	-130 097,72 Kč	187 086 970,18 Kč
16	VZT (trasa: potrubní tvarovky z hlavní trasy pod přírodní štěrbinou)	192 014,82 Kč	-128 433,60 Kč	63 581,22 Kč	187 150 551,40 Kč
17	Kamenina - splašková kanalizace	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	187 150 551,40 Kč
18	Potrubí z trub z PP (změna z hladkých trub na korugované)	100 858,21 Kč	-213 227,21 Kč	-112 369,00 Kč	187 038 182,40 Kč
19	Přesazení stromu	3 809,96 Kč	0,00 Kč	3 809,96 Kč	187 041 992,36 Kč
20	Doplnění chybějících sloupů ve 2.PP	18 867,21 Kč	0,00 Kč	18 867,21 Kč	187 060 859,57 Kč
21	Doplnění chybějících hydrantů a příslušenství	52 067,73 Kč	0,00 Kč	52 067,73 Kč	187 112 927,30 Kč
22	Vnitřní prosklená hliníková stěna	174 892,55 Kč	-49 575,00 Kč	125 317,55 Kč	187 238 244,85 Kč
23	Nosná konstrukce pro H17, H18	94 288,78 Kč	0,00 Kč	94 288,78 Kč	187 332 533,63 Kč
24	Změna vystrojení vrtu HV1	126 455,50 Kč	-126 455,50 Kč	0,00 Kč	187 332 533,63 Kč
25	Změna počtu prostupů - neřešeno v dodatku č.1			0,00 Kč	187 332 533,63 Kč
26	Posun potrubí od WHP	67 434,29 Kč	0,00 Kč	67 434,29 Kč	187 399 967,92 Kč
27	Změna otvoru ST 201	14 321,04 Kč	-14 321,04 Kč	0,00 Kč	187 399 967,92 Kč
28	Parshallův žlab – doplnění vystrojení	115 144,27 Kč	0,00 Kč	115 144,27 Kč	187 515 112,19 Kč
29	HRI - A1 impulsní systém	17 974,09 Kč	0,00 Kč	17 974,09 Kč	187 533 086,28 Kč
30	Změna Založení vstupu - neřešeno v dodatku č.1			0,00 Kč	187 533 086,28 Kč
31	Doplnění dveří m.č. 229 - neřešeno v dodatku č.1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	187 533 086,28 Kč
32	změna zdiva za SDK	453 004,10 Kč	-453 273,48 Kč	-269,38 Kč	187 532 816,90 Kč
33	odpočet kancelářského vybavení	0,00 Kč	-688 441,86 Kč	-688 441,86 Kč	186 844 375,04 Kč
34	odpočet gastro vybavení	0,00 Kč	-971 403,32 Kč	-971 403,32 Kč	185 872 971,72 Kč
35	Epoxidový nátěr pro boky základů pod stroje	11 392,11 Kč	0,00 Kč	11 392,11 Kč	185 884 363,83 Kč
36	zhotovení otvoru v OK kci - ZL, ZRUŠEN			0,00 Kč	185 884 363,83 Kč
37	Chránička kabelového vedení CETIN	53 708,12 Kč	0,00 Kč	53 708,12 Kč	185 938 071,95 Kč
38	Velkoformátová dlažba	1 361 446,99 Kč	-1 818 472,33 Kč	-457 025,34 Kč	185 481 046,61 Kč
39	Penetrace pod samolepicí pás	55 198,81 Kč	0,00 Kč	55 198,81 Kč	185 536 245,42 Kč
40	Montáž podlahového vytápění	137 145,60 Kč	0,00 Kč	137 145,60 Kč	185 673 391,02 Kč
41	Odpočet ochranných a pracovních pomůcek	0,00 Kč	-44 657,60 Kč	-44 657,60 Kč	185 628 733,42 Kč
42	Monolitické konstrukce	791 942,75 Kč	-541 214,04 Kč	250 728,71 Kč	185 879 462,13 Kč
43	Pěnosklo	666 371,40 Kč	-688 500,87 Kč	-22 129,48 Kč	185 857 332,65 Kč
44	záměna lehčeného bet. Relax bazén	66 906,64 Kč	-59 499,21 Kč	7 407,43 Kč	185 864 740,08 Kč
45	Odpočet mobilního zvedáku	28 380,00 Kč	-262 072,35 Kč	-233 692,35 Kč	185 631 047,73 Kč
46	Změna zábradlí na střeše a záchytný systém	312 494,22 Kč	-320 103,68 Kč	-7 609,46 Kč	185 623 438,27 Kč
47	Prodloužení dešťové kanalizace	669 103,73 Kč	0,00 Kč	669 103,73 Kč	186 292 542,00 Kč
48	SDK Antikorozní úpravy C3 za C4	234 938,99 Kč	0,00 Kč	234 938,99 Kč	186 527 480,99 Kč
49	Obklady a dlažby	33 107,98 Kč	-10 888,77 Kč	22 219,21 Kč	186 549 700,20 Kč
50	Protiprašný nátěr - ZRUŠENO	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	186 549 700,20 Kč
51	Lapol pro Gastro	49 836,00 Kč	0,00 Kč	49 836,00 Kč	186 599 536,20 Kč
52	Změna hydroizolačního střešního pásu				186 599 536,20 Kč
53	Změna materiálu hydrozolačního pasu	214 547,89 Kč	-214 547,89 Kč	0,00 Kč	186 599 536,20 Kč
54	Tepelná izolace dešťové kanalizace	50 008,43 Kč	0,00 Kč	50 008,43 Kč	186 649 544,63 Kč
55	Požární žebřík - ZRUŠENO	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	186 649 544,63 Kč
56	MaR	811 588,97 Kč	-622 127,81 Kč	189 461,16 Kč	186 839 005,78 Kč
57	Gastro - vpust' navíc	6 189,38 Kč	0,00 Kč	6 189,38 Kč	186 845 195,16 Kč
58	Vícepráce - SO 102 D144 silno hromosvod	156 472,76 Kč	0,00 Kč	156 472,76 Kč	187 001 667,92 Kč
59	Vícepráce na ZTI a UT	434 009,93 Kč	-391 028,64 Kč	42 981,29 Kč	187 044 649,21 Kč
60	MaR - elektroměry s dálkovým odečtem	0,00 Kč	-57 526,46 Kč	-57 526,46 Kč	186 987 122,75 Kč
61	Vícepráce - SO 102 D144 silno_gastro	127 412,49 Kč	-92 768,07 Kč	34 644,42 Kč	187 021 767,17 Kč
62	VZT příplatky za RAL	10 406,50 Kč	0,00 Kč	10 406,50 Kč	187 032 173,67 Kč
63	Odpočet INT 60	0,00 Kč	-319 713,60 Kč	-319 713,60 Kč	186 712 460,07 Kč
64	Odpočet TERMINÁL (samoobslužná e-pokladna)	0,00 Kč	-331 878,99 Kč	-331 878,99 Kč	186 380 581,08 Kč
65	Odpočet omítky přípočet výztuh	157 686,62 Kč	-220 517,41 Kč	-62 831,79 Kč	186 317 749,29 Kč
66	SDK změny část I.	392 103,77 Kč	-73 407,37 Kč	318 696,40 Kč	186 636 445,69 Kč
67	SDK změny část II.	544 909,24 Kč	-154 055,62 Kč	390 853,62 Kč	187 027 299,31 Kč
68	Ocelové kce - doplnění	285 703,31 Kč	0,00 Kč	285 703,31 Kč	187 313 002,62 Kč
69	Wedi desky a mozaika na hraně bazénu	61 028,71 Kč	-55 673,89 Kč	5 354,82 Kč	187 318 357,44 Kč
70	Dveřní mřížky	22 233,60 Kč	-3 011,40 Kč	19 222,20 Kč	187 337 579,64 Kč
71	Gastro - vodoměr	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	187 337 579,64 Kč
72	Změna typu betonu - terasa	107 084,00 Kč	-79 936,42 Kč	27 147,58 Kč	187 364 727,22 Kč
73	Odpočet Extenzivní zelené střechy	85 832,15 Kč	-527 066,87 Kč	-441 234,73 Kč	186 923 492,49 Kč
74	Změna VZT větrání kanceláře ředitele 1.NP	8 452,82 Kč	0,00 Kč	8 452,82 Kč	186 931 945,31 Kč
75	Světelný 3D nápis AQUACENTRUM	181 002,01 Kč	0,00 Kč	181 002,01 Kč	187 112 947,32 Kč
76	Clona č. 15 VZT	59 439,73 Kč	-48 641,60 Kč	10 798,13 Kč	187 123 745,45 Kč
77	úprava Z21 změna podklopu	38 500,00 Kč	0,00 Kč	38 500,00 Kč	187 162 245,45 Kč
78	Z26 doplnění profilů ke kci zakrytí skluzavky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	187 162 245,45 Kč

Sumarizace změn obsahu závazku dle dodatku č.4 smlouvy o dílo č.2021/07



30.11.2022

222			
odst. 4	odst. 5	odst. 6	odst. 7
dodatečné práce	kompatibilita	nepředvídané okolnosti	variantní řešení
421 954,38 Kč			
		114 486,79 Kč	
		54 889,31 Kč	
		1 286,28 Kč	
			7 705 229,20 Kč
		1 017 471,13 Kč	
		43 074,90 Kč	
		960 756,07 Kč	
		21 262,84 Kč	
			2 328 396,21 Kč
		15 974,70 Kč	
		130 097,72 Kč	
		320 448,42 Kč	
			314 085,42 Kč
		3 809,96 Kč	
		18 867,21 Kč	
		52 067,73 Kč	
		224 467,55 Kč	
		94 288,78 Kč	
			252 911,00 Kč
		67 434,29 Kč	
28 642,08 Kč			
		115 144,27 Kč	
		17 974,09 Kč	
0,00 Kč			
			906 277,58 Kč
688 441,86 Kč			
971 403,32 Kč			
		11 392,11 Kč	
		0,00 Kč	
53 708,12 Kč			
3 179 919,32 Kč			
		55 198,81 Kč	
		137 145,60 Kč	
44 657,60 Kč			
		1 333 156,79 Kč	
			1 354 872,27 Kč
		126 405,85 Kč	
290 452,35 Kč			
632 597,90 Kč			
		669 103,73 Kč	
		234 938,99 Kč	
		43 996,75 Kč	
		0,00 Kč	
		49 836,00 Kč	
			429 095,78 Kč
		50 008,43 Kč	
		1 433 716,78 Kč	
		6 189,38 Kč	
		156 472,76 Kč	
		825 038,56 Kč	
		57 526,46 Kč	
220 180,56 Kč			
		10 406,50 Kč	
319 713,60 Kč			
331 878,99 Kč			
		378 203,03 Kč	
		465 511,14 Kč	
		698 964,86 Kč	
		285 703,31 Kč	
		116 702,60 Kč	
		25 245,00 Kč	
		187 020,42 Kč	
612 899,02 Kč			
		8 452,82 Kč	
		181 002,01 Kč	
		108 081,33 Kč	
		38 500,00 Kč	

79	Změna pohledových betonů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	187 162 245,45 Kč														
80	změna pomocných kcí pro venkovní opěrnou zeď ZRUŠENO				187 162 245,45 Kč														
81	materiálová záměna dřevěného obkladu	1 294 463,98 Kč	-1 294 463,98 Kč	0,00 Kč	187 162 245,45 Kč			2 588 927,96 Kč											
82	úprava HUP	83 919,51 Kč	-67 229,51 Kč	16 690,00 Kč	187 178 935,45 Kč			151 149,02 Kč											
83	materiálová záměna podlahy m.č. 325 a 322 - Čedičová dlažba	26 369,30 Kč	-26 369,30 Kč	0,00 Kč	187 178 935,45 Kč			52 738,60 Kč											
84	Tobogánová věž - omítka a vyrovnání podkladu			0,00 Kč	187 178 935,45 Kč														
85	světelný 3D nápis - STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	27 094,53 Kč	0,00 Kč	27 094,53 Kč	187 206 029,98 Kč			27 094,53 Kč											
86	Doplnění zařízení pro větrání m.č. 102 ve 2.PP	5 183,75 Kč	0,00 Kč	5 183,75 Kč	187 211 213,73 Kč			5 183,75 Kč											
87	Dodávka a montáž tepelných izolací s oplechováním pro zařízení č. 4, 7 a 8	67 182,50 Kč	0,00 Kč	67 182,50 Kč	187 278 396,23 Kč			67 182,50 Kč											
88	Propojení vodovodního potrubí od ak. nádrže po kotelnu	170 997,45 Kč	0,00 Kč	170 997,45 Kč	187 449 393,69 Kč			170 997,45 Kč											
89	VCP Slaboproud	894 543,72 Kč	-1 638 686,81 Kč	-744 143,09 Kč	186 705 250,60 Kč			2 533 230,53 Kč											
90	Malby - změna RAL	17 730,73 Kč	0,00 Kč	17 730,73 Kč	186 722 981,33 Kč			17 730,73 Kč											
91	Doplnění zařízení pro větrání m.č. 104 ve 2.PP	5 183,75 Kč	0,00 Kč	5 183,75 Kč	186 728 165,08 Kč			5 183,75 Kč											
92	Odpčet střešních chodníků	0,00 Kč	-9 176,07 Kč	-9 176,07 Kč	186 718 989,01 Kč			9 176,07 Kč											
93	Clona č. 15 VZT - UT - Bude doplněno			0,00 Kč	186 718 989,01 Kč														
94	SDK kapotáž přívodního potrubí do tobogánové věže	12 855,00 Kč	0,00 Kč	12 855,00 Kč	186 731 844,01 Kč			12 855,00 Kč											
95	přípojka NN, výkop a ukladka kabelu od silnice k trafostanici	19 654,19 Kč	0,00 Kč	19 654,19 Kč	186 751 498,20 Kč			19 654,19 Kč											
96	dveře - změna PBŘ	58 062,00 Kč	0,00 Kč	58 062,00 Kč	186 809 560,20 Kč			58 062,00 Kč											
97	Navyšeni - inflace	8 648 588,79 Kč	0,00 Kč	8 648 588,79 Kč	195 458 148,99 Kč			8 648 588,79 Kč											
98	Venkovní plynovodní přípojka - zemařina	4 402,00 Kč	0,00 Kč	4 402,00 Kč	195 462 550,99 Kč			4 402,00 Kč					4 402,00 Kč	0,00 Kč					
99	změna umístění elektroměru na TS + optočen	54 549,20 Kč	0,00 Kč	54 549,20 Kč	195 517 100,19 Kč			54 549,20 Kč							54 549,20	0,00			
100	dotažení kabelu do TS z rozvodny			0,00 Kč	195 517 100,19 Kč														
101	Statický návrh a posouzení Z52 a Z53	9 760,00 Kč	0,00 Kč	9 760,00 Kč	195 526 860,19 Kč			9 760,00 Kč							9 760,00	0,00			
102	Dlažba broditko	17 322,15 Kč	-856,17 Kč	16 465,96 Kč	195 543 326,17 Kč			18 178,32 Kč							17 322,15	-856,17			
103	D+M tepelných izolací s oplechováním pro zařízení č. 4, 7 a 8 - ZRUŠENO			0,00 Kč	195 543 326,17 Kč														
104	Změna provedení větracích mřížek v jímkách m.č. 108,109 a 110 -	25 450,00 Kč	-2 905,80 Kč	22 544,20 Kč	195 565 870,37 Kč			28 355,80 Kč							25 450,00	-2 905,80			
105	D+M talířových ventilů místo výustek z důvodu realizace podhledu	6 006,00 Kč	0,00 Kč	6 006,00 Kč	195 571 876,37 Kč			6 006,00 Kč					6 006,00 Kč	0,00 Kč					
106	Světlik VCP	27 953,42 Kč	0,00 Kč	27 953,42 Kč	195 599 829,79 Kč			27 953,42 Kč							27 953,42	0,00			
107	Úprava výztužných profilů štěrbínových výustek	22 000,00 Kč	0,00 Kč	22 000,00 Kč	195 621 829,79 Kč			22 000,00 Kč							22 000,00	0,00			
108	Protážení potrubí ÚT do kotelny	37 425,96 Kč	0,00 Kč	37 425,96 Kč	195 659 255,75 Kč			37 425,96 Kč					37 425,96 Kč	0,00 Kč					
109	Podlahové vytápění místnost plavčík - m.č. 220	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	195 659 255,75 Kč														
110	Hydrant - stav. Úpravy	30 559,78 Kč	0,00 Kč	30 559,78 Kč	195 689 815,53 Kč			30 559,78 Kč					30 559,78 Kč	0,00 Kč					
111	držáky pro halogeny	39 690,00 Kč	0,00 Kč	39 690,00 Kč	195 729 505,53 Kč			39 690,00 Kč							39 690,00	0,00			
112	Lišty pro obklady a dlažby			0,00 Kč	195 729 505,53 Kč														
113	Doplnění kabeláže pro kogenerační jednotku - ZRUŠENO, patří OSP			0,00 Kč	195 729 505,53 Kč														
114	Změna formátu bet. chodníčku	11 501,66 Kč	-6 148,80 Kč	5 352,86 Kč	195 734 858,39 Kč			17 650,46 Kč							11 501,66	-6 148,80			
115	STL Plyn odpčet	0,00 Kč	-1 438,63 Kč	-1 438,63 Kč	195 733 419,76 Kč			1 438,63 Kč							0,00	-1 438,63			
116	Ocelové sloupky - změna PO nátěr na Ordexal	36 700,00 Kč	-22 778,25 Kč	13 921,75 Kč	195 747 341,51 Kč			59 478,25 Kč							36 700,00	-22 778,25			
117	MaR - drobné úpravy	21 514,65 Kč	0,00 Kč	21 514,65 Kč	195 768 856,16 Kč			21 514,65 Kč							21 514,65	0,00			
118	Doplnění madel do tobogánové věže	72 975,60 Kč	0,00 Kč	72 975,60 Kč	195 841 831,76 Kč			72 975,60 Kč							72 975,60	0,00			
119	Betonové žlabovky u mostu	24 989,97 Kč	0,00 Kč	24 989,97 Kč	195 866 821,73 Kč			24 989,97 Kč							24 989,97	0,00			
120	rozdělení parkovacích míst	96 638,11 Kč	-6 440,00 Kč	90 198,11 Kč	195 957 019,84 Kč			103 078,11 Kč							96 638,11	-6 440,00			
121	Vícepráce ÚT a ZTI	51 588,52 Kč	-6 163,50 Kč	45 425,02 Kč	196 002 444,86 Kč			57 752,02 Kč							51 588,52	-6 163,50			
122	Infosystém	15 430,77 Kč	-47 252,67 Kč	-31 821,90 Kč	195 970 622,96 Kč			62 683,44 Kč							15 430,77	-47 252,67			
123	Dopravní značky	56 594,36 Kč	-4 602,07 Kč	51 992,29 Kč	196 022 615,25 Kč			61 196,43 Kč							56 594,36	-4 602,07			
124	úprava napájení a spouštění zásuvek dávkovacích čerpadel	82 223,63 Kč	0,00 Kč	82 223,63 Kč	196 104 838,88 Kč			82 223,63 Kč							82 223,63	0,00			
125	změna skladby střešky S10	148 667,42 Kč	-5 182,69 Kč	143 484,73 Kč	196 248 323,61 Kč			153 850,11 Kč							148 667,42	-5 182,69			
126	odpočet vybavení dílny	0,00 Kč	-155 365,18 Kč	-155 365,18 Kč	196 092 958,43 Kč			155 365,18 Kč					0,00 Kč	-155 365,18 Kč					
127	Dálkové ovládání dveří a vzbou na alarm	29 511,00 Kč	0,00 Kč	29 511,00 Kč	196 122 469,43 Kč			29 511,00 Kč					29 511,00 Kč	0,00 Kč					
128	Polep skel Gastro	28 080,00 Kč	0,00 Kč	28 080,00 Kč	196 150 549,43 Kč			28 080,00 Kč							28 080,00	0,00			
129	Zábradlí k rampě kvůli NIPI	79 895,00 Kč	0,00 Kč	79 895,00 Kč	196 230 444,43 Kč			79 895,00 Kč							79 895,00	0,00			
130	Více a méně práce - bazénová technologie	27 690,26 Kč	-19 208,43 Kč	8 481,83 Kč	196 238 926,26 Kč			46 898,69 Kč							27 690,26	-19 208,43			
131	Zámečnické prvky	36 320,00 Kč	0,00 Kč	36 320,00 Kč	196 275 246,26 Kč			36 320,00 Kč							36 320,00	0,00			
132	obklad TBG	43 780,00 Kč	0,00 Kč	43 780,00 Kč	196 319 026,26 Kč			43 780,00 Kč							43 780,00	0,00			
133	Zámečnické prvky - doplnění 2			0,00 Kč	196 319 026,26 Kč														
134	Obrazy do bazénové haly - ZRUŠENO	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	196 319 026,26 Kč														
135	VCP Truhlářské kee	116 442,32 Kč	0,00 Kč	116 442,32 Kč	196 435 468,58 Kč			116 442,32 Kč							116 442,32	0,00			
136	plocha okolo Trafostanice	42 472,93 Kč	0,00 Kč	42 472,93 Kč	196 477 941,51 Kč			42 472,93 Kč							42 472,93	0,00			
137	Automatická měřicí stanice	168 251,30 Kč	0,00 Kč	168 251,30 Kč	196 646 192,81 Kč			168 251,30 Kč							168 251,30	0,00			
138	ZTI úprava vody	31 209,65 Kč	0,00 Kč	31 209,65 Kč	196 677 402,46 Kč			31 209,65 Kč							31 209,65	0,00			
139	MaR - zařízení pro monitoring vody	46 909,20 Kč	0,00 Kč	46 909,20 Kč	196 724 311,66 Kč			46 909,20 Kč							46 909,20	0,00			
140	VZT více a méně práce	458 225,00 Kč	-663 402,62 Kč	-205 177,62 Kč	196 519 134,04 Kč			1 121 627,62 Kč							458 225,00	-663 402,62			
141	venkovní mobilíář - materiálová záměna	50 264,00 Kč	-50 264,00 Kč	0,00 Kč	196 519 134,04 Kč			100 528,00 Kč					50 264,00 Kč	-50 264,00 Kč					
celkem bez DPH		28 887 581,30 Kč	-20 580 214,86	8 307 366,44 Kč	19 522 239,87 Kč			0,00 Kč	14 013 022,27 Kč	15 932 534,02 Kč		158 168,74 Kč	-205 629,18 Kč	3 108 838,09	-940 435,25		0,00		0,00
					28 231 765,14			94 105 883,80											

Max. Limity dle §222

Celková hodnota změn závazku provedených dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ: Finanční vyjádření: 19.522.239,87 Kč bez DPH Procentní podíl z původní hodnoty závazku: 10,372% Pozn. : hodnota změny je součet víceprací a méněprací	
Celková hodnota změn závazku provedených dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ: Finanční vyjádření: 14.013.022,27 Kč bez DPH Procentní podíl z původní hodnoty závazku: 7,45% Pozn. : hodnota změny je součet víceprací a méněprací.	
Celkový cenový nárůst: 10.047.869,77 Kč bez DPH Procentní podíl z původní hodnoty závazku: 5,34% Pozn.: celkový cenový nárůst jsou vícepráce mínus méněpráce.	

výpočet §222 odst.9 vícepráce §222/6 dodatek 1 - 3.542.373,22 ,
dodatek č.3 3.396.658,46, dodatek č.4 3.108.838,09